



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

Firmado digitalmente por:  
PALOMINO ALAVE Susy Matilde FAU  
20514347221 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 05/02/2025 21:20:57-0500

Lima, 05 de febrero del 2025

**OFICIO N° 000010-2025-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU**

**Señor  
Efraín Condori Rivera  
Director**

**UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE YUNGUYO**

**Presente.-**

**Asunto : COMUNICO ESTADO DE MÓDULO PREFABRICADO INSTALADO EN LA I.E MACHACMARCA CON CODIGO DE LOCAL N° 598725, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO MACHACMARCA, DISTRITO YUNGUYO, PROVINCIA YUNGUYO, REGIÓN PUNO.**

**Referencia : INFORME N° 000124-2024-JZA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU**

**Expediente : I-019810-2024- V-1**

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto para dar a conocer los resultados de la inspección a la I.E. Machacmarca con código de local N° 598725, ubicado en el distrito Yunguyo, provincia Yunguyo, región Puno, donde se identifica 01 módulos educativos tipo doble en regular estado de conservación y disponible para reasignación.

Al respecto, se remite el informe de la referencia, mediante el cual se da cuenta de los resultados de la inspección técnica en la referida Institución Educativa, a fin de que su representada realice las gestiones que correspondan para coadyuvar al buen uso de los módulos educativos.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Firmado digitalmente  
**SUSY MATILDE PALOMINO ALAVE**  
Jefe de la Unidad Zonal Puno-Tacna  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa  
Ministerio de Educación

(SMPA/phcm)

cc:

PAUL HUGO CANO MACHICAO - Locador de Servicio

Expediente: I-019810-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:  
<https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=XwPj4dfqtaQ=>



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima 01  
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho

Firmado digitalmente por:  
ZEVALLOS ALVAREZ Jose FAU  
20514347221 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12/07/2024 11:58:15-0500

Lima, 12 de julio del 2024

## INFORME N° 000124-2024-JZA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU

**A :** SUSY PALOMINO ALAVE  
Jefe Zonal Puno

**De :** JOSE ZEVALLOS ALVAREZ  
Monitor de Campo

**Asunto :** EVALUACIÓN DEL ESTADO DE MÓDULO EDUCATIVO PREFABRICADO AULAS TIPO DOBLE UBICADO EN LA IE MACHACMARCA (C.L. 598725), C.P. MACHACMARCA, DISTRITO YUNGUYO, PROVINCIA YUNGUYO, REGIÓN PUNO.

**Referencia :** IE MACHACMARCA BENEFICIADA CON OBRA NUEVA

**Expediente :** I-019810-2024

Por intermedio del presente, me dirijo a usted con el propósito de informar sobre la Evaluación del Estado de Módulo Educativo Prefabricado Tipo Doble, ubicado en la IE Machacmarca (C.L. 598725), C.P. Machacmarca, distrito Yunguyo, provincia Yunguyo, región Puno, el que se detalla:

### I. ANTECEDENTES

- 1.1. La IEI beneficiada con la instalación de 01 módulo educativo prefabricado aulas tipo doble, se encuentra en regular estado.
- 1.2. El 01 de junio del 2022, se inicia la ejecución de obra la UE Gobierno Regional Puno con transferencia de partidas por parte del MINEDU.
- 1.3. El 31 de diciembre del 2023, se culmina la ejecución de obra y el 22 de mayo del 2024, se firma el Acta de Recepción de la Obra, posterior a ello se entrega la infraestructura a la comunidad educativa.

### II. ACCIONES REALIZADAS

- 2.1. En sujeción a la visita realizada a la IE Machacmarca en fecha 04 de julio del 2024, se evidencio que **el 01 módulo educativo prefabricado de aulas tipo Doble**; se encuentran **sin uso pedagógico**, desde que la comunidad educativa hizo uso de sus nuevos ambientes pedagógicos, obra ejecutada por el Gobierno Regional con transferencia de partidas.
- 2.2. En fecha 11 de abril del 2024, se procedido a la **verificación del estado de 01 módulo educativo prefabricado de aulas tipo Doble**; conjuntamente con la directora de la IE, donde se pudo evidenciar que el 01 módulo doble se encuentran apoyando para el Plan de contingencia, hasta que se entregue la obra nueva a la comunidad educativa.
- 2.3. De la evaluación del 01 módulo se determina que se encuentran en regular estado, presentan desgaste y deficiencias producto del uso y reasignación, el detalle de verificación del módulo prefabricado educativo, se describe en la Ficha de Inspección de Estado de Módulos Prefabricados y croquis de desplazamiento; el cual se adjuntan al presente.
- 2.4. Realizada la verificación se determina que, el 01 módulo educativo prefabricado de aulas tipo doble se encuentran disponibles para reasignación a otras IIEE de la región Puno.

2.5. Los datos de la IE se detallan en el siguiente cuadro:

| DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA |                |                       |        |           |          |                            | VERIFICACIÓN                                           |                                                                                 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|--------|-----------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO LOCAL                      | CÓDIGO MODULAR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | REGIÓN | PROVINCIA | DISTRITO | CENTRO POBLADO / DIRECCIÓN | CANTIDAD DE MPF                                        | OBSERVACIÓN                                                                     |
|                                   |                |                       |        |           |          |                            | AULA                                                   |                                                                                 |
| 598725                            | 1471440        | IE. MACHACMARCA       | PUNO   | YUNGUYO   | YUNGUYO  | MACHACMARCA                | 01 MÓDULO EDUCATIVO PREFABRICADO DE AULAS TIPO DOBLES. | EL MPF SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA REASIGNACIÓN A OTRAS IIEE DE LA REGIÓN PUNO |

Expediente: I-019810-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=Kk7xEVf3fVo=>



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho*

### III. CONCLUSIONES

- 3.1 De la verificación efectuada se concluye que el **01 módulo educativo prefabricado de aulas tipo doble**, ubicado en la IEI Machamarca, se encuentran en regular estado de conservación, el desgaste y deficiencias que presenta son mínimos producto del uso.
- 3.1. El 01 módulo educativo prefabricado de aulas tipo doble, se encuentran disponibles para reasignación a otras IIEE de la región Puno.

### IV.- RECOMENDACIONES

- 4.1. Se recomienda remitir a la UGME de PRONIED para informar sobre el estado del 01 módulo educativo prefabricado de aulas tipo doble.
- 4.2. Se recomienda remitir a la UGEL YUNGUYO para comunicar que se realizó la evaluación de estado del 01 módulo educativo prefabricado de aulas tipo doble.

Se adjunta:

- Ficha de Inspección de Estado de Módulos Prefabricados.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado digitalmente  
JOSE ZEVALLOS ALVAREZ  
MONITOR DE CAMPO  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa  
Ministerio de Educación

(JZA)  
cc:

Expediente: I-019810-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:  
<https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=Kk7xEVf3Vo=>



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.º 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

**PANEL FOTOGRÁFICO:** (presentar como mínimo 06 vistas fotográficas)



Descripción: Vista del ingreso de la IE Machamarca, realizada el 04 de julio del 2024, Obra nueva culminada.



Descripción: Vista del 01 módulo educativo prefabricado de aulas tipo doble, se evidencia que se encuentran sin USO.



Descripción: Vista posterior del módulo prefabricado siendo tipo doble de 02 aulas, en regular estado.



Descripción: Vista lateral del módulo prefabricado cuenta con cobertura y muros en regular estado.



Descripción: Vista interior del módulo con el aula 01 se muestra desocupado, la IEI se trasladó a su obra nueva.



Descripción: Vista interior del módulo con el aula 02 se muestra desocupado, la IEI se trasladó a su obra nueva.



Descripción: Vista interior donde se muestra las vigas y los templadores se encuentran en regular estado.



Descripción: Vista interior donde se muestra las vigas, columnas metálicas y ventanas, en regular estado.

Expediente: I-019810-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=Kk7xEVf3fVo=>



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777





Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho



Descripción: Vista del exterior del módulo antes de la evaluación de fecha 11 de abril del 2024.



Descripción: Vista del exterior del módulo de aulas donde se muestra que no cuenta con cerrajería solo candelados.



Descripción: Vista interior del aula 01 con piso laminado instalado sobre piso de concreto, en regular estado.



Descripción: Vista interior del aula 01 cuando se hizo la evaluación del módulo aún se encontraban en USO.



Descripción: Vista interior donde se muestra las vigas y los templadores se encuentran en regular estado.



Descripción: Vista interior donde se muestra las vigas, columnas metálicas y ventanas, en regular estado.



Descripción: Vista interior del aula 02 con piso laminado instalado sobre piso de concreto, en regular estado.



Descripción: Vista del aula 02 con paneles, estructura, ventanas y cobertura en regular estado.

Expediente: I-019810-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:  
<https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=Kk7xEVf3Vo=>



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



Ministerio de  
Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de  
Mobiliario y Equipamiento

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MACHACMARCA

## FICHA DE INSPECCIÓN DE ESTADO DE MÓDULOS PREFABRICADOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nombre de la II.EE : MACHACMARCA  
Código Modular : 1471440  
Código Local : 598725  
UBICACIÓN : Región : PUNO  
Provincia : YUNGUYO  
Distrito : YUNGUYO  
CCPP / AAHH : MACHACMARCA  
FECHA : 11 DE ABRIL DEL 2024

Siendo las 12:00 horas del día 11 del mes de ABRIL del año 2024, se reunieron en el local de la I.E.I. MACHACMARCA, de una parte el Sr(a) MADYER VANNY RODRÍGUEZ BENAVIDES (DNI N° 01878128), en representación de la I.E.I. MACHACMARCA, y de otra parte el Sr(a) JOSE ZEVALLOS ALVAREZ (DNI N°01342222) en representación del PRONIED-MINEDU, a fin de llevar a cabo la inspección del estado de los módulos prefabricados.

Habiendo realizado la inspección de estado de 01 Módulo Prefabricado Doble, descritos en el Cuadro N°1; se constató que tienen el siguiente estado, de acuerdo a los detalles indicados en los Cuadros N°2, N°3 y N°4

### CUADRO N°1

Descripción y Cantidad de Aulas Prefabricadas por II.EE.

| MÓDULO                           | #  | ESTADO  |
|----------------------------------|----|---------|
| MODULO PREFABRICADO – AULAS MEAH | 01 | REGULAR |
|                                  |    |         |
|                                  |    |         |
|                                  |    |         |
|                                  |    |         |
|                                  |    |         |
|                                  |    |         |
|                                  |    |         |
|                                  |    |         |
|                                  |    |         |
|                                  |    |         |



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MACHACMARCA****CUADRO Nº2**

**Croquis de Ubicación de los Módulos Prefabricados,** A efectos de dar inicio al proceso de inspección, se procede a realizar el siguiente croquis referente a la ubicación de los MPF.





INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MACHACMARCA

CUADRO N°3

Estado de Inspección de cada Módulo Prefabricado

Colocar en el recuadro "Estado" para dar evidenciar el estado situacional del modulo

Imprimir 1 hoja por cada módulo instalado

| COMPONENTES DE LOS MÓDULOS PREFABRICADOS DEL MÓDULO N° 01 |                                                |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| #                                                         | TIPO DE COMPONENTE DE CADA MÓDULO PREFABRICADO | ESTADO                                                                      |
| 1                                                         | TERRENO                                        | -----                                                                       |
| 2                                                         | APOYOS DE CONCRETO                             | -----                                                                       |
| 3                                                         | RAMPAS/ESCALERAS                               | -----                                                                       |
| 4                                                         | PLATAFORMA                                     | PLATAFORMA DE CONCRETO ELABORADA POR LA IE REGULAR ESTADO                   |
| 5                                                         | COLUMNAS                                       | REGULAR ESTADO                                                              |
| 6                                                         | VIGAS/VIGUETAS/CORREAS                         | REGULAR ESTADO                                                              |
| 7                                                         | ARRIOSTRES/TEMPLADORES                         | REGULAR ESTADO                                                              |
| 8                                                         | COBERTURA                                      | REGULAR ESTADO                                                              |
| 9                                                         | CANALETAS Y CUMBRERAS                          | EXISTE CANALETAS Y MONTANTES EN REGULAR ESTADO, NO CUENTA CON CUMBRERAS.    |
| 10                                                        | MUROS                                          | REGULAR ESTADO                                                              |
| 11                                                        | VENTANAS                                       | REGULAR ESTADO, CUENTA CON REJAS METÁLICAS COLOCADAS POR LA IEI             |
| 12                                                        | PUERTAS                                        | REGULAR ESTADO                                                              |
| 13                                                        | CERRAJERÍA                                     | NO CUENTA, SE ASEGURA CON CANDADOS                                          |
| 14                                                        | PISO                                           | EL PISO LAMINADO FUE COLOCADO SOBRE LA LOSA DE CONCRETO POR PARTE DE LA IEI |
| 15                                                        | BARANDAS                                       | -----                                                                       |
| 16                                                        | LUMINARIAS                                     | -----                                                                       |
| 17                                                        | TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES                 | -----                                                                       |
| 18                                                        | TABLERO ELÉCTRICO                              | -----                                                                       |
| 19                                                        | CAJA DE PASO                                   | -----                                                                       |
| 20                                                        | SEÑALÉTICA                                     | -----                                                                       |
| 21                                                        | POZO A TIERRA                                  | -----                                                                       |
| 22                                                        | PIZARRA                                        | -----                                                                       |





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SAN CARLOS

CUADRO N°4

Estado de las Instalaciones Eléctricas y Sanitarias

Colocar el estado en el recuadro para dar identificar el funcionamiento eléctrico

| CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DEL MÓDULO N° 01 |                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| #                                                                     | PROCESO                                 | ESTADO                          |
| 1                                                                     | SE VERIFICÓ EL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO | NO CUENTA CON SISTEMA ELECTRICO |

Al término de la diligencia, siendo las 13:00 horas del mismo día, se da por finalizada la inspección con la conformidad e indicaciones detalladas en el cuadro N° 3

POR EL PRONIED



Firmado digitalmente por ZEVALLOS  
ALVAREZ Jose FAU 20514347221  
soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.07.2024 11:54:03 -05:00

NOMBRE Y APELLIDO

JOSE ZEVALLOS ALVAREZ

DNI N° 01342222